



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Rep. N. 132 /2021

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO SUPPLETIVO ED INTEGRATIVO DI
CONTRATTO DI APPALTO

“LAVORI DI SALPAMENTO DELLA TESTATA DEL MOLO SUD NEL PORTO DI PALERMO E RIFIORIMENTO DEL MOLO DI SANT'ERASMO - CUP I72B19000040005 - CIG 7897756A6B.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di marzo (18.03.2021) in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, nei locali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020.

Sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a XXXXX () il XXXX, C.F.: XXXXX la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, (con sede in Palermo, nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, P.I.V.A.: 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it) dott. Pasqualino Monti nato a XXXX (), il XXXX, C.F.: XXXXXX giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 342 del 28.06.2017, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 02 dicembre 2020 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1462 e registrata a Palermo il 03.12.2020 al n. 31901/1T, allegata sotto la lettera "A" in copia autentica

all'atto stipulato in data 04.12.2020, Rep. AdSP n. 87 del 2020 e registrato l'11.12.2020 al N.: 32681/1T, di seguito chiamata per brevità "AdSP", "Autorita'", o "Ente";
da una parte e dall'altra

- Il sig. Fatigati Vincenzo nato a XXXXX il XXXXXXXX, C.F.:
XXXXX il quale dichiara di intervenire al presente atto in
qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore* della
società "C.G.F. S.r.l." con sede legale in Vallo della Lucania (SA), p.za V.
Emanuele snc, Palazzetto Passero ove è domiciliato per la carica sociale,
codice fiscale, P. I.V.A. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Salerno n.: 03879180655, REA n. SA-327371, capitale sociale euro 10.000,00
(diecimila,00) interamente versato, pec: cgfsrl@pec.it, di seguito, per brevità,
chiamata "Appaltatore" o "Società" o "Impresa appaltatrice".

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certa

PREMETTONO CHE

- che con contratto di appalto del 28.01.2020, notaio Pierina Saguto, Rep. 11323
raccolta n. 7515 registrato a Palermo il 07.02.2020 al n. 3731 serie 1T, l'AdSP ha
affidato all'operatore economico C.G.F. s.r.l. i "lavori di salpamento della testata del
molo Sud del porto di Palermo e rifiorimento del molo di S.Erasmo" per l'importo
complessivo di euro 666.770,66 (seicentosessantaseimilasettecentosettanta,66), di cui
euro 653.590,13 (seicentocinquantatremilacinquecentonovanta,13) per lavori al netto
del ribasso d'asta del 27,925% ed euro 13.180,53 (tredicimilacentoottanta,53) per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che ha accettato senza riserva alcuna,
l'esecuzione dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di
Appalto (CSA) ed il progetto esecutivo a base di gara;

- che i lavori sono stati consegnati, in pendenza della stipula del contratto, in data 08/01/2020 ed hanno avuto regolare corso fino al 13/03/2020 data in cui, a causa dell'emergenza legata al COVID-19, sono stati sospesi. La ripresa dei lavori e' stata effettuata in data 06/05/2020 ed in atto i lavori relativamente al salpamento della diga sono stati ultimati, ma e' necessario eseguire alcune lavorazioni non previste e dettate dalla necessita' di migliorare l'opera e la relativa funzionalita', lavorazioni che non alterano comunque la natura del contratto;

- che in corso d'opera si e' riscontrata la necessita' di apportare una modifica al contratto per eseguire ulteriori lavorazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale;

- che l'art. 106 del d.lgs 50/2016, prevede l'ammissibilita' delle modifiche all'esecuzione del contratto nei casi stabiliti dal medesimo Codice dei Contratti;

- che la modifica al contratto, ai sensi del suddetto art. 106 del d.lgs n. 50/16, e' espressamente prevista dal Capitolato speciale d'appalto (CSA) all'art. 42;

- che, in corso d'opera, si sono rese necessarie variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale ai cui maggiori costi si puo' far fronte con le somme accantonate nel quadro economico del progetto;

- che, alla luce di quanto sopra, e' stata redatta apposita perizia di modifica del contratto, approvata con Decreto dell'AdSP n. 755 del 28.12.2020, dell'importo complessivo dei lavori di euro 1.007.211,02 (unmilionesettecentoundici,02), di cui euro 1.006.535,92 per lavori al lordo del ribasso ed euro 675,10 (seicentosettantacinque,10) per oneri della sicurezza, da cui deriva un maggiore importo per lavori al lordo del ribasso di euro 87.211,02 (ottantasettemiladuecentoundici,02).

In conseguenza di cio', al netto del ribasso d'asta del 27,925 %, si ha un maggior importo per lavori di euro 59.365,20 (cinquantanovemilatrecentosessantacinque,20), compreso di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, per un nuovo importo contrattuale complessivo di euro 726.135,86 (settecentoventiseimilacentotrentacinque,86) contro l'importo approvato con il contratto in epigrafe di euro 666.770,66 (seicentosessantaseimilasettecentosettanta,66) e quindi un aumento di circa 8,90 %;

- che la descrizione dei motivi che hanno determinato la necessita' della modifica del contratto e' contenuta nella relazione generale della perizia; tali variazioni, anche per il limitato importo, si possono inquadrare nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lettera e) del d. lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, vale a dire modifica non sostanziale prevista nei documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 42 del Capitolato speciale d'appalto i limiti di tali varianti sono fissati nel 10% dell'importo contrattuale per le varianti volte a risolvere aspetti di dettaglio e del 5% per le varianti cosiddette migliorative;

- che e' stata verificata la regolarita' contributiva dell'impresa appaltatrice, valida fino al 24.06.2021;

- che l'Appaltatore risulta iscritto in White List presso la prefettura di Salerno, ma scaduta alla data del 04.10.2019 ed in corso di aggiornamento e, pertanto, sono state gia', altresì, richieste le informazioni antimafia per il contratto principale, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, in data 15.11.2019 alla Prefettura competente (PR_SAUTG_Ingresso_0147280_20191115), la richiesta e' a tutt'ora in istruttoria.

Tutto cio' premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stabilisce quanto segue.

Art. 1) – Oggetto del contratto, descrizione dei lavori e modalita' di esecuzione.

La societa' C.G.F. s.r.l., esecutrice dei lavori di che trattasi, consapevole dello stato dei luoghi e presa visione e cognizione della perizia di cui in premessa, accetta le variazioni qualitative e quantitative rispetto al contratto principale ed assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti nella perizia di modifica del contratto, approvata con Decreto dell'AdSP n. 755 del 28.12.2020, secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. La perizia in oggetto e' depositata agli atti dell'AdSP.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale del 28.01.2020 ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto riportati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che sono anch'essi da considerare prezzi "al lordo" da assoggettare al ribasso contrattuale del 27,925%.

Art. 2) – Ammontare del contratto

L'importo totale dei lavori di che trattasi viene rideterminato, a seguito della perizia di variante approvata con Decreto dell'AdSP n.755 del 28.12.2020 in euro 726.135,86 oltre IVA (settecentoventiseimilacentotrentacinque,86) di cui:

euro 725.460,76 (settecentoventicinquemilaquattrocentosessanta,76) per lavori al netto del ribasso d'asta;

euro 675,10 (seicentosestantacinque,10) per oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso);

con una variazione in piu' rispetto al Contratto Principale pari a netti e complessivi euro 59.365,20 oltre IVA (cinquantanovemilatrecentosessantacinque,20), cosi' articolati:

a) *varianti non varianti ex art. 106 comma 1 lettera e) del d. lgs. 50/2016.*

Esse consistono nella realizzazione di una scogliera radente provvisoria - a protezione dell'abitato - nell'area di Sant'Erasmus e nel potenziamento della scogliera del molo sottoflutto ai fini di migliorare la sicurezza del porticciolo. In ordine a tale intervento, stante la presenza di bassi fondali e la difficoltà, oltre che l'onerosità di operare via mare, si è previsto il trasporto via terra degli scogli e la collocazione con un piccolo pontone con limitato pescaggio (1-1,5 m) da caricare poco per volta in modo da contenere l'immersione dello stesso. Inoltre poiché nell'area di salpamento non vi era altro materiale idoneo di 3 cat., il materiale di salpamento è previsto che venga prelevato dalla mantellata del molo sud nella parte limitrofa all'intervento. Inoltre al fine di risolvere alcuni aspetti di dettaglio sono state introdotte ulteriori lavorazioni di piccola entità.

Le variazioni di cui sopra comportano un maggiore importo per lavori al lordo di euro 60.508,97 (sessantamilacinquecentootto,97), pari ad un incremento del 6,58 %.

b) variante migliorativa ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del d. lgs. 50/2016.

Fornitura e collocazione di un manufatto prefabbricato per la Polizia marittima.

Tale fattispecie comporta un maggiore importo dei lavori al lordo di euro 26.705,05 (ventiseimilasettecentocinque,05) pari ad un incremento del 2,9 %.

Inoltre nell'ambito del quadro economico si è incrementato la voce B.5 relativa ai rilievi plano-altimetrici e batimetrici, stante la richiesta dell'Istituto Idrografico della Marina del rilievo ad opere ultimate con particolari requisiti tecnici ai fini dell'inserimento nella cartografia nautica e quindi comportante una maggiore onerosità rispetto a quanto previsto in sede di progetto. Per cui la voce B.5 da euro 5.000,00 (cinquemila,00) è stata portata ad euro 10.000,00 (diecimila,00)

Art. 3 – Elenco nuovi prezzi

Relativamente ai lavori vengono concordati n. 11 nuovi prezzi e un nuovo prezzo si concorda per oneri di sicurezza.

ELENCO NUOVI PREZZI

1 NP1(2.4.1) Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Custonaci - Castellammare *ad opus incertum*, aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm. posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, compreso l'onere per la stilatura dei giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

EURO CINQUANTAOTTO/73 euro/metro quadrato 58,73

2 NP12(7.1.4) Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

EURO TREDICI/06 euro/chilogrammo 13,06

3 NP3 Compenso per il nolo di escavatore idraulico di adeguata potenza, munito di martellone per le demolizioni, compreso operatore specializzato per l'uso, da impiegare per la demolizione dei massi di banchina in cls, compreso l'impiego di carburante, la manutenzione del mezzo che deve essere in buone condizioni, funzionante e deve rispettare la direttiva macchine.

EURO CENTOTRENTASETTE/90 euro/ora 137,90

4 NP4 Compenso a corpo per lo spostamento di monoblocco adibito ad uso ufficio, sito in corrispondenza della banchina quattro venti nel porto di Palermo, da

posizionare sulla testata del molo sud a ridosso del muro di nuova realizzazione. Si intende compreso e compensato nel prezzo l'onere per l'impiego di idoneo mezzo di sollevamento, gru di tipo idraulico o quant'altro di idonea portata per il sollevamento del monoblocco, nonché l'impiego di carrellone e motrice per il trasporto del rimorchio o di articolato adibito al carico del monoblocco, al trasporto dal sito di carico al sito di scarico, da impiegare per tutta la durata dei lavori, nonché l'impiego del personale di supporto a terra per le indicazioni in fase di carico e scarico del monoblocco, l'uso di cinghie o catene per il sollevamento, l'impiego di tavole in legno per il posizionamento a livello del monoblocco nella nuova posizione o di eventuali malte cementizie per la formazione dei punti di appoggio in banchina in modo da posizionare il monoblocco in posizione orizzontale sulla banchina stessa e quant'altro si renda necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO MILLEDUECENTO/00 euro/a corpo 1.200,00

5 NP5 Compenso per la realizzazione di appresamento idrico a servizio del monoblocco ad uso della polizia da realizzare con derivazione dalla dorsale principale in polietilene, anche in esercizio, con predisposizione nel punto di allaccio di contatore per la misurazione di portata all'utenza servita, compreso impiego di collare di presa a staffa inox o a due gusci o similare, gomito per polietilene multistrato filettato da 32 mm, tratto tubazione di derivazione in multistrato da 32 mm, valvola a sfera piombabile, compreso impiego di pozzetto di ispezione senza fondo ad elementi sovrapponibili o realizzato in opera e chiusino in ghisa sferoidale carrabile, compreso le opere di scavo per il rinvenimento della linea dorsale e il successivo rinterro con i materiali idonei provenienti dagli scavi e reimpiegabile e compreso l'onere per la chiusura e il ripristino della pavimentazione con le basole dismesse e reimpiegabili o eventualmente con uso di basole precedentemente

dismesse e ammannite in area di cantiere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.

EURO MILLECENOTTOANTA/00 euro/a corpo 1.180,00

6 NP6 Fornitura e collocazione in opera di box prefabbricato coibentato accoppiato da m 4,90x4,35 e H.i = 2,70 m ed H.e. = 3,00 m con serbatoio incluso da l 2.200, realizzato con struttura di base di tipo portante, costituita in profili d'acciaio zincato, verniciata di colore blu Capri (RAL 5019), assemblata tramite elettrosaldatura, serbatoio in acciaio verniciato con una mano di antiruggine e una mano di vernice a finire, completo di manicotto di scarico, collettore di aspirazione e livello. Pareti realizzate in pannelli Sandwich composti sui due lati da un supporto in lamiera microdogata zincata preverniciata, spessore totale di mm 50, trasmittanza termica di W/mq K 0,44 Kcal/mq h. C 0.38 (lato esterno e lato interno colore B/G RAL 9002).

La copertura del prefabbricato dovrà essere realizzata di tipo piano con pannelli coibentati tipo Sandwich composti sui due lati da un supporto in lamiera zincata preverniciata dello spessore totale di mm 50, con capacità di isolamento termico di W/mq K=0,44 Kcal/mq h.C=0,38 K, il pavimento costituito da una orditura secondaria di tipo OMEGA in acciaio zincato su cui è appoggiato un piano di multistrato fenolico di mm 19, ricoperto in materiale vinilico (PVC) dello spessore di mm 1,5 verificato per un carico sul solaio di calpestio di 300 Kg/mq, accessibile tramite scaletta di accesso a tre gradini in lamiera mandorlata compresa nel prezzo.

Sono comprese nel prezzo del fabbricato i seguenti elementi:

A) finestre e porte in alluminio preverniciato bianco con doppio telaio completi di guarnizioni di tenuta e vetri di mm. 4 così composti:

- n. 1 porta esterna da cm 100x210 con parte superiore in vetro stampato C;

- n. 1 porta interna da cm 80x210;
- n. 1 finestra wasistas da cm 50x50 completa di vetro stampato C e zanzariera;
- n. 2 finestre a wasistas da cm 100x50 completa di vetro stampato C e zanzariere.

B) impianto elettrico realizzato a parete a vista, a norme CEI (con dichiarazione di conformita' 37/2008) comprensivo di:

- n. 2 plafoniere da 2880 LM 36W LED
- n. 1 plafoniere da 1440 LM 18W LED
- n. 3 presa di corrente
- n. 2 interruttore unipolare
- n. 2 interruttore bipolare
- n. 1 interruttore magnetotermico differenziale
- n. 1 scatola di derivazione esterna

C) Impianto idrico sanitario realizzato a parete a vista, costituito da tubature e raccordi in polipropilene, scarichi in PVC convogliati in una sola uscita con la collocazione dei seguenti sanitari ed accessori:

- n. 1 vaso all'inglese in vetrochina completo di rubinetterie;
- n. 1 lavabo in vetrochina completo di rubinetterie;
- n. 1 box doccia completo di soffione;
- n. 1 boiler da l 50;
- n. 1 specchio;
- n. 1 porta salviettine in PVC;
- n. 1 porta sapone liquido in PVC;
- n. 1 porta scopino;
- n. 1 porta rotolo.

D) Impianto di climatizzazione C/F composto da n. 1 climatizzatore da 9.000 BTU del tipo ad INVERTER.

Il tutto secondo gli elaborati grafici e i particolari esecutivi allegati alla perizia e compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, compreso inoltre il rilascio della certificazione elettrica degli impianti (DM 37/2008) e attestato di deposito Ministeriale di produzione in serie di manufatto prefabbricato in acciaio (L.5/11/0971 n. 1086 art. 9 - art. 58 D.P.R. 6/06/2001 n. 380 - D.M.14/01/2008).

EURO VENTIQUATTROMILASETTECENTOQUARANTATRE/05 +euro/a
corpo 24.743,05

7 **NP7** Realizzazione di recinzione perimetrale della lunghezza di circa 2,50 m in pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso zincato (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25per2 o 25per3 mm formanti maglie di 62per132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 25x3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60per8 mm posti ad interasse di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244, da realizzare tra il box prefabbricato e il plinto di fondazione del segnalamento marittimo, compreso la realizzazione degli inghisaggi dei montanti nella pavimentazione esistente, la realizzazione di una porta di accesso con lo stesso grigliato a mezzo di cardini a cerniera con installazione di una coppia di pilastro di sostegno, e fornitura e collocazione in opera di maniglia per l'apertura e serratura di chiusura, comprese le opere murarie e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte.

EURO MILLETRECENTOOTTANTACINQUE/88 euro/a corpo
1.385,

8 NP8 Compenso per il sollevamento e il carico su idoneo mezzo di trasporto di massi di terza e quarta categoria ammanniti in area di cantiere presso la banchina Sammuzzo eseguita con mezzi di sollevamento di adeguata potenza e il trasporto dei materiali predetti nel sito di sversamento presso la radice del molo di sottoflutto del porticciolo di Sant'Erasmus.

EURO QUATTRO/82 euro/t 4,82

9 NP9 Compenso per la formazione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità' di volume non inferiore a 25 kN/m³, provenienti, dal salpamento della scogliera del molo sud, realizzata con impiego di idoneo mezzo meccanico per il sollevamento della pietra, la collocazione in opera e la regolarizzazione secondo le sagome di progetto, dati in opera a qualsiasi altezza o profondità', compreso l'onere del versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

scogli del peso singolo di 3.000 - 7.000 kg (3 a categoria)

EURO SEDICI/54 euro/t 16,54

10 NP10 Compenso a corpo per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idoneo mezzo marittimo armato con gru di adeguata portata e sbraccio. Si intende pagato con la presente voce l'onere per la formazione della scogliera soffolta/radente di S. Erasmus con impiego di un mezzo marittimo con ridotta altezza di pescaggio che riesca ad avvicinarsi sui bassi fondali del porticciolo di S. Erasmus senza carico a bordo, vista la difficoltà' di raggiungere il sito di collocazione dei massi con mezzo carico, per via dei bassi fondali. Quindi si fa lavorare il mezzo marittimo scarico che procederà' per fasi successive collocandosi in prossimità' del

molo di sottoflutto di Sant'Erasmus e prelevando il materiale salpato dal molo sud (il salpamento dovrà essere realizzato nel corpo della diga del molo sud al di fuori della sagoma da salpare prevista in progetto), e occorrente per la formazione della scogliera soffolta/radente) sversato da terra con i camion in acqua in prossimità del sottoflutto di Sant'Erasmus, successivamente il mezzo marittimo muovendosi in avvicinamento alla diga da realizzare dovrà spostare in più fasi successive il materiale salpato dal molo sud e collocato in mare in via provvisoria, sino alla collocazione finale in posizione utile per la realizzazione della diga soffolta/radente. Si intende pertanto compensato nel prezzo della voce l'onere per la movimentazione multipla del materiale e quindi per l'impiego del natante per un maggior tempo sia per effetto della maggiore movimentazione del materiale che per il fatto che lo stesso dovrà realizzare maggiori viaggi, non potendo viaggiare a pieno carico per via dei bassi fondali.

EURO QUARANTAMILATRECENTOVENTIUNO/88 euro/a corpo

40.321,88

11 NP11 Salpamento subacqueo di scogli o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi marittimi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto e collocazione del materiale salpato nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

EURO QUINDICI/82 euro/t 15,82

Oneri Sicurezza

12 NP2(26.1.27) Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera

ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

EURO DICISOTTO/64 euro/metro quadrato 18,64

Art. 4) - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale

Il tempo utile di esecuzione dei lavori, fissato dall'art. 5 del citato Contratto di appalto in giorni 90, in relazione ai maggiori lavori previsti nella perizia in oggetto, viene ora incrementato di **giorni 30 (trenta)**. Si rinvia al contratto principale per le modalita' di applicazione della penale.

Art. 5) - Modalita' di pagamento

Per le modalita' di pagamento si rinvia alle disposizioni del Capitolato Speciale di appalto del contratto principale del 28.01.2020.

I mandati di pagamento, che riporteranno il codice CIG 7897756A6B - CUP I72B19000040005, saranno intestati all'impresa appaltatrice e saranno pagati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva e dalla stessa comunicato, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

- Banca XXXXXXXX (), IBAN: XXXXXXXX. Sul suddetto conto sono autorizzati ad operare i signori:
 - 1) XXXXXXXX, nato a XXXXX il XXXXX, C.F.: XXXXXX;
 - 2) XXXXXXXX, nato a XXXXX (X) il XXXXX, C.F.: XXXXX.

Ai fini della fatturazione elettronica si comunica che il CUU e' il seguente: UFYJFN.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento saranno inviati a cura dell'AdSP presso la sede dell'impresa appaltatrice.

Art. 6) - Tracciabilita' dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

La stazione appaltante si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nei lavori sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge 136/2010 e l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Palermo - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della citata legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7) - Rinvio

Per tutte le altre clausole e condizioni sono confermate quelle del contratto principale del 28.01.2020.

Art. 8) - Domicilio delle parti

Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

- l'AdSP di Palermo, presso la propria sede, in Palermo, via Piano dell'Ucciardone n. 4;
- l'Appaltatore presso la propria sede in Vallo della Lucania (SA), piazza Vittorio Emanuele snc.

L'AdSP dovra' inviare tutte le comunicazioni all'appaltatore inerenti il presente contratto al seguente indirizzo: cgfsrl@pec.it;

L'appaltatore dovrà inviare tutte le comunicazioni all'AdSP inerenti il presente contratto ai seguenti indirizzi: info@pec.portpalermo.it

Art. 9) - Spese contrattuali e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali i componenti dichiarano che il presente contratto rientra nell'ambito dell'art. 40 del DPR 131/1986, poiché le prestazioni previste nel presente contratto si configurano tra quelle previste dall'art. 7, ultimo comma, del DPR 26.10.1972, n. 633 e, pertanto, a termini del successivo art. 9, comma 6, non sono imponibili di I.V.A.. Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, pertanto, la registrazione del presente contratto avverrà con l'applicazione dell'imposta in misura fissa poiché le operazioni sono regolate ai fini IVA dall'art. 9 comma 6 DPR 633/72 (regime di non imponibilità) e pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, come confermato dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 18/E del 29 maggio 2013. Le fatture sono assoggettate al regime di non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10) - Trattamento dei dati personali

Il signor Fatigati Vincenzo, nella qualità, consente il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello

necessario allo scopo per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volontà'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 17 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 18 marzo 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n. q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

C.G.F. - S.r.l.

Sig. Vincenzo Fatigati n. q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).